

Об утверждении комплексного плана реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае"

Распоряжение · № 436-р · от 14.03.2019 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 14 МАРТА 2019 Г. № 436-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый комплексный план реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае" (далее - комплексный план).
2. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики обеспечить координацию работы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций по выполнению комплексного плана.
3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию комплексного плана, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики информацию о ходе его выполнения.
4. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения комплексного плана.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края оказывать содействие в сокращении сроков, связанных с оформлением предоставления земельных участков для строительства объектов, предусмотренных комплексным планом.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 марта 2019 г. № 436-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае"

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

исполнители

Вид документа или

планируемый результат

1. Подготовка ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство морского

перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае (далее - перегрузочный комплекс), включая варианты размещения терминала, определения технических характеристик, перечня объектов частной и федеральной собственности, источников и механизмов финансирования (далее - ходатайство)

I квартал 2019 г. общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию) представление ходатайства

в Росморречфлот

2. Согласование ходатайства

в течение 30 дней

с даты исполнения пункта 1 Росморречфлот получение согласования ходатайства

3. Подготовка обосновывающих материалов для запроса у федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять пограничный, таможенный и иные виды контроля, требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса

I квартал 2019 г. общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию) представление соответствующих материалов в Минтранс России

4. Выдача обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса

I квартал 2019 г. Минтранс России,

ФСБ России,

ФТС России,

Роспотребнадзор,

Россельхознадзор получение соответствующих требований

5. Подготовка решения о возможности использования перегрузочного комплекса для газификации Камчатского края

I квартал 2019 г. Минэнерго России,

с участием

Правительства Камчатского края и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" доклад в Правительство Российской Федерации

6. Проведение первого этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса

I квартал 2019 г. общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию),

Росморречфлот получение соответствующего заключения

7. Подготовка пакета документов, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590

"О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения"

I квартал 2019 г. общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию) представление соответствующих документов в Росморречфлот

8. Представление на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти

пакета документов, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения"

I квартал 2019 г. Росморречфлот определение и согласование источников финансирования объектов федеральной собственности проекта перегрузочного комплекса в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

9. Подготовка предложений по учету финансирования объектов федеральной собственности проекта перегрузочного комплекса в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

III квартал 2019 г. Минтранс России,

Минфин России,

Минэкономразвития России,

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики,

с участием Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" доклад в Правительство Российской Федерации

10. Подготовка предложений по включению инвестиционного проекта перегрузочного комплекса в документы стратегического планирования Российской Федерации (государственную программу, или федеральную адресную инвестиционную программу, или федеральную целевую программу, или ведомственную целевую программу, или инвестиционную программу субъекта естественных монополий)

I квартал 2019 г. Минтранс России,

Росморречфлот,

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" доклад в Правительство Российской Федерации

11. Подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения о внесении изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р , предусматривающих реализацию проекта перегрузочного комплекса

I квартал 2019 г. Минтранс России,

с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

и Правительства Камчатского края акт Правительства Российской Федерации

12. Внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта акта Правительства Российской Федерации о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка", предусматривающего включение в границы части акватории бухты Бечевинская и земельного участка для реализации проекта перегрузочного комплекса

I квартал 2019 г. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики,

с участием Правительства Камчатского края,

акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока" и

общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" акт Правительства Российской Федерации

13.Предоставление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" II квартал 2019 г.акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока", с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"

14.Подготовка, согласование и утверждение документации по планировке территории для размещения перегрузочного комплекса

III квартал 2019 г.общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию),

Росморречфлот, акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока"предоставление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" земельного участка для реализации проекта перегрузочного комплекса

15.Внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ морского порта Петропавловск-Камчатский для включения перегрузочного комплекса в границы порта

I квартал 2022 г.Минтранс России,

Росморречфлотакт Правительства Российской Федерации

16.Подготовка приказа Минтранса России

об утверждении пределов морского

грузопассажирского постоянного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Петропавловск-Камчатский (Камчатский край)

II квартал 2022 г.Минтранс России,

с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"приказ Минтранса России

17.Подготовка задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса

I квартал 2019 г.общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию)представление на согласование в федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса

18.Согласование задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса

в течение 10 дней после исполнения пункта 17федеральное государственное унитарное

предприятие "Росморпорт"получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" согласования задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса

19.Подготовка проектной документации по строительству перегрузочного комплекса

III квартал 2019 г. общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию)представление в федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" проектной документации по строительству перегрузочного комплекса

20.Согласование проектной документации по строительству перегрузочного комплекса

в течение 30 дней после исполнения пункта 19федеральное государственное унитарное

предприятие "Росморпорт"получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" согласования проектной документации по строительству перегрузочного комплекса

21.Подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) и оборудование зданий,

строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса

III квартал 2019 г.общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию)представление в Минтранс России соответствующей проектной документации

22.Согласование с федеральными органами исполнительной власти проектной документации на строительство (реконструкцию) и оборудование зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса

IV квартал 2019 г.Минтранс России,

ФСБ России,

ФТС России,

Роспотребнадзор,

Россельхознадзорполучение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" согласования соответствующей проектной документации

23.Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации перегрузочного комплекса с целью получения разрешения на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ

IV квартал 2019 г.Росприроднадзор,

с участием Правительства Камчатского края

и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"получение обществом с

ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" разрешения на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ

24.Проведение второго этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса

IV квартал 2019 г.общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию),

Росморречфлот получение заключения по второму этапу публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса

25.Проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки определения достоверности сметной стоимости перегрузочного комплекса

IV квартал 2019 г.общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию),

Росморречфлот,

федеральное автономное учреждение "Главгосэкспертиза

России"получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" заключения по экспертизе проектной документации и проверке определения достоверности сметной стоимости перегрузочного комплекса

26.Получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" разрешения на строительство перегрузочного комплекса

I квартал 2020 г.общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию),

Росморречфлотразрешение на строительство перегрузочного комплекса

27.Строительство (реконструкция) и оборудование зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска

Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса.

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

2020 - 2021 годыобщество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию)приказ Минтранса России

28.Проверка межведомственной комиссией соответствия морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский, реконструированного в пределах перегрузочного комплекса, требованиям федеральных органов исполнительной власти к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля

II квартал 2022 г.Минтранс Россииприказ Минтранса России

об открытии морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский в пределах перегрузочного комплекса

29.Строительство объектов портовой инфраструктуры, находящихся исключительно в федеральной собственности (при условии выделения дополнительных средств федерального бюджета)

2020 - 2022 годыМинтранс России,

Росморречфлот,

федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"ввод в эксплуатацию объектов портовой инфраструктуры

30.Строительство объектов частной собственности перегрузочного комплекса (первый пусковой комплекс)

2020 - 2022 годыобщество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию)ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса перегрузочного комплекса

31.Строительство объектов частной собственности перегрузочного комплекса (второй пусковой комплекс)

2020 - 2023 годыобщество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"

(по согласованию)ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса перегрузочного комплекса